

Số: 22/NQ-HĐND

Xã Phan Ngọc Hiển, ngày 18 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã
do Ủy ban nhân dân xã quản lý năm 2025, 2026**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHAN NGỌC HIỂN
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ BA (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 121/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã về giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã do Ủy ban nhân dân xã quản lý năm 2025, 2026;

Xét Tờ trình số 22 /TTr-TT.HĐND ngày 17/9/2026 của Thường trực HĐND xã về việc ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã do Ủy ban nhân dân xã quản lý năm 2025, 2026 và Báo cáo số 01 /BC-ĐGS ngày 16/9/2026 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân xã về kết quả giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã do Ủy ban nhân dân xã quản lý năm 2025, 2026;

Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển khóa II, Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân xã thống nhất kết quả giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã do Ủy ban nhân dân xã quản lý năm 2025, 2026

theo Báo cáo số 01/BC-ĐGS, ngày 16/9/2026 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã.

Kết quả giám sát cho thấy Ủy ban nhân dân xã đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, triển khai danh mục công trình kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa; đã triển khai 27 công trình, gồm 04 công trình chuyển tiếp năm 2025 và 23 công trình đầu tư mới năm 2026, với tổng vốn 66.076 triệu đồng, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công trình và lựa chọn nhà thầu cơ bản được thực hiện theo quy định; công tác quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công được quan tâm, chất lượng các công trình cơ bản bảo đảm theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Đến thời điểm giám sát có 12 công trình hoàn thành, 09 công trình đang thi công và 02 công trình đang thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Công tác quản lý tài chính, thanh toán khối lượng hoàn thành và tạm ứng vốn đầu tư được thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành; đến thời điểm giám sát, giải ngân 45.601/66.076 triệu đồng, đạt 69,0% tổng kế hoạch vốn được giao năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động Nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác công khai công trình được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc phối hợp tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến Nhân dân trước khi triển khai một số công trình chưa chặt chẽ, còn trường hợp người dân chưa đồng thuận trong hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc. Công tác khảo sát, thiết kế một số tuyến đường chưa bám sát điều kiện địa hình, địa chất, mà chủ yếu theo hiện trạng đất đen hiện hữu, một số đoạn tuyến còn bị cong, bố trí sát mép sông, kênh, rạch, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ảnh hưởng tính mỹ quan và làm phát sinh chi phí duy tu, sửa chữa. Việc tiếp nhận, quản lý các công trình chuyển tiếp từ các xã cũ còn gặp khó khăn; một số công trình còn vướng giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ, ngưng thi công nhưng chưa được xử lý kịp thời. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ giám sát có lúc chưa kịp thời. Việc quản lý, bảo vệ và sử dụng một số công trình sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình chưa thường xuyên, thiếu chủ động trong sửa chữa hư hỏng nhỏ và gia cố nền đất đen, làm bờ kè bảo vệ công trình giao thông thuộc phần đất gia đình sử dụng, quản lý. Một số ấp chưa thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân làm lộ đất đen, trụ đà qua cống, tạo mặt bằng đầu tư bê tông mặt lộ.

Nguyên nhân khó khăn, hạn chế: Giai đoạn 2025 - 2026, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu và chi phí có nhiều thay đổi, bổ sung, gây khó khăn trong rà soát, cập nhật và điều chỉnh thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án. Việc phân bổ một số nguồn có tính chất đầu tư còn chậm, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, quy mô đầu tư. Điều kiện địa lý vùng ven biển, nền đất yếu, thường xuyên

chịu tác động của sạt lở, triều cường, sụt lún gây khó khăn cho khảo sát, thiết kế và thi công. Ý thức bảo vệ công trình công cộng của một bộ phận người dân còn hạn chế, còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư từ ngân sách. Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các ấp có lúc chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có lúc chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc nhất là đối với công trình chuyển tiếp, công trình chậm tiến độ còn vướng mắc. Vai trò tham mưu, thực hiện của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn có lúc chưa kịp thời, việc thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và tham mưu Ủy ban nhân dân xử lý những vấn đề vướng mắc ở một vài công trình còn chậm. Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, giữ gìn lộ giao thông nông thôn có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã tán thành với đề nghị của Đoàn giám sát, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra và thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát, giải pháp cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ các công trình triển khai còn chậm. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các bộ phận chuyên môn, nhà thầu, đơn vị thi công xác định trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý đối với từng công trình, tránh kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Sớm xử lý dứt điểm đối với 02 công trình chuyển tiếp năm 2025 còn vướng mắc. Kiên quyết xử lý nhà thầu không đảm bảo năng lực, chậm tiến độ.

Kịp thời cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan cho Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định; tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy vai trò giám sát trong quá trình thi công, nhất là về chất lượng, khối lượng, tiến độ và thiết kế được duyệt.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng các công trình sau đầu tư, nhất là các tuyến đường nằm ven sông, kênh rạch, khu vực nền đất yếu; chủ động thực hiện duy tu, sửa chữa, gia cố những vị trí có nguy cơ hư hỏng, sụt lún, sạt lở nhằm hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa lớn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông đi qua phần đất của hộ gia đình. Đồng thời, chỉ đạo các ấp phát động Nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến đường ven sông tích cực trồng các loại cây giữ đất (như đước, mắm...) phía mé sông nhằm chủ động phòng, chống sạt lở, bảo vệ hành lang và duy trì độ bền vững của các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đối với các công trình dự kiến triển khai năm 2026 – 2027 và giai đoạn tiếp theo: Chỉ đạo các ấp rà soát và phát động hộ dân bồi trúc đất đen ở các tuyến trong danh mục, đảm bảo mặt bằng đủ điều kiện thi công khi có nguồn vốn; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế và thi công các công

trình giao thông nông thôn; yêu cầu các đơn vị tư vấn khảo sát kỹ điều kiện địa hình, địa chất, hiện trạng đất đai để lựa chọn hướng tuyến và giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn, mỹ quan, độ bền và hiệu quả đầu tư; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, các ấp trong tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến Nhân dân trước khi triển khai công trình; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và giải phóng mặt bằng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân xã.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiến khóa II, Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT. ĐU, HĐND, UBND xã;
- BTT. UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Phòng Kinh tế, Ban QLDA;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, Ng.Ly.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trúc Ly