

Số:/BC-UBND

Phú Thuận, ngày 04 tháng 02 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2024
và những tháng đầu năm 2025**

Năm 2024 tổng mức đầu tư sau điều chỉnh kế hoạch vốn là 5.537.208.000 đồng, đã giải ngân đến ngày 31/01/2025 được 5.267.553.000 đồng, đạt 95,13% tổng kế hoạch vốn. Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

I. Vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh là 2.694.258.000 đồng, đã giải ngân đạt 100%. Trong đó gồm các công trình:

1. Tuyến cầu Chiêu Tâm đến Bến Địa (lộ Ngọn Cay): giải ngân 226.000.000 đồng, đạt 100%
2. Nâng cấp, sửa chữa lộ cầu dừa 7 Đọt đến Ba Ngọt; Tuyến kênh chống Mỹ từ cầu 3 chánh - điểm trường Phú Mỹ: giải ngân 473.820.000 đồng, đạt 100%
3. Nâng cấp, sửa chữa lộ Tuyến bến bong - cái chim; Tuyến đập Cái Chim - nhà bà Mỡn: giải ngân 729.120.000 đồng, đạt 100%
4. Pano tuyên truyền NTM và mua sắm dụng cụ TDTT ngoài trời: giải ngân 777.169.000 đồng, đạt 100%
5. San lấp mặt bằng và lát gạch vỉa hè UBND xã Phú Thuận trước trụ sở: giải ngân 448.149.000 đồng, đạt 100%

II. Kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình giao thông (sau điều chỉnh là 615.150.000 đồng), đã giải ngân đạt 100%. Trong đó gồm các công trình:

1. Duy tu, sửa chữa tuyến Trâm Bàu-kênh Ngang, xã Phú Thuận; tuyến Mả Ca-Đòn Dong-3 Hoàng: giải ngân 192.334.000 đồng, đạt 100%
2. Kè chống sạt lở tuyến lộ kênh Trâm Bàu: giải ngân 71.776.000 đồng, đạt 100%
3. Tuyến lộ bê tông từ cầu Chiêu Tâm-Bến Địa (lộ Ngọn Cay): giải ngân 113.639.000 đồng, đạt 100%
4. Kè chống sạt lở công trình mố cầu Kênh Điền Cò, mố cầu Kênh Đất Cày: giải ngân 14.585.000 đồng, đạt 100%
5. Duy tu, sửa chữa tuyến lộ cầu Mây Dốc - khu dân cư Giáp Nước: giải ngân 222.816.000 đồng, đạt 100%

III. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 800.000.000 đồng, đã giải ngân đạt 66,29%. Trong đó gồm các dự án:

1. Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến kết hợp nuôi cua: giải ngân 300.000.000 đồng, đạt 100%

2. Nuôi gà nòi lai sử dụng đệm lót sinh học: giải ngân 150.000.000 đồng, đạt 100%

3. Nuôi heo thịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học: giải ngân 80.425.000 đồng, đạt 22,98%

IV. Vốn xây dựng nông thôn mới là 1.423.000.000 đồng, đã giải ngân đạt 100%. Trong đó gồm các công trình:

1. Lắp đặt Hệ thống chiếu sáng tuyến lộ Vàm Đình- cầu Thử Vải; tuyến lộ cầu Xuân Biện- Ngã 4 Giáp Nước; tuyến lộ Trường TH Phú Thuận - lộ cấp 6; tuyến Cống đá- kênh Tư: giải ngân 414.739.000 đồng, đạt 100%

2. Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc các tuyến đường liên ấp: giải ngân 588.261.000 đồng, đạt 100%

3. Nâng cấp, mở rộng cầu số 1 Vàm Đình: giải ngân 420.000.000 đồng, đạt 100%

V. Vốn xây dựng nông thôn mới năm 2023 mang sang là 4.800.000 đồng, đã giải ngân đạt 100%.

1. Nâng cấp tuyến lộ bê tông Vàm Đình - Miết Đất Sét: giải ngân 4.800.000 đồng, đạt 100%

Đối với vốn đầu tư công năm 2025 xã chưa phân bổ vốn, nên chưa thực hiện giải ngân.

Trên đây là báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT, T.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tô Chí Nhựt